

## **Informationen des Bürgermeisters zur Sitzung der Gemeindevertretung am 22. Februar 2018**

### **Haushalt 2018**

Der Haushalt 2018 wurde von der Kommunalaufsicht ohne Auflagen genehmigt. Die geplanten Bauten und Beschaffungen, zu deren Umsetzung noch auf die Genehmigung gewartet wurde, können somit begonnen werden.

### **Zollweg**

Nachdem die Submission für den Straßenausbau des Zollwegs Ende Januar stattgefunden hatte, erfolgte die Auftragsvergabe sowie der Baubeginn Anfang Februar. Das Ausschreibungsergebnis stimmt mit der ursprünglichen Kostenschätzung überein. Witterungsbedingt mussten die Arbeiten am 20.02.2018 eingestellt werden. Sobald es die Wetterlage zulässt, werden die Arbeiten wieder aufgenommen.

### **Dalles-Platz**

Die Konzeptpräsentation des Arbeitskreises „Zukunft gestalten“ erfolgte im Gemeindevorstand sowie im Bau- und Umweltausschuss. Der Auftrag zur weiteren Planung wurde erteilt.

### **Tunneldecke**

Die Ausschreibung für die Bauleistungen ist seit dem 08.02.2018 in der Hessischen Ausschreibungsdatenbank veröffentlicht. Die Angebotseröffnung ist für den 15.03.2018 vorgesehen.

### **Feuerwehrhaus Hauswurz**

Nachdem die Fliesenlegerarbeiten beendet wurden, konnte mit den Folgegewerken und der Elektrotechnik, die weitestgehend in Eigenleistung der Freiwilligen Feuerwehr Hauswurz geleistet wird, begonnen werden.

Bis auf das Gewerk „Außenanlage“, die witterungsbedingt nicht ausgeführt werden konnte, steht das Bauvorhaben unmittelbar vor seiner Fertigstellung. Die Einweihung des Feuerwehrhauses ist für April/Mai 2018 geplant.

### **Tiefbrunnen Rommerz**

Die Rohbauarbeiten sind bis auf die Auffüllung der Baugrube abgeschlossen. Die Gewerke für den Rohrleitungs- und Maschinenbau, die Dachdecker- und Zimmererarbeiten sowie die Estrich- und Fliesenlegerarbeiten sind bereits vergeben. Sobald aus dem Maschinenbaugewerk der Filterkessel gefertigt ist, kann dieser in das Gebäude eingehoben und in dessen Folge die Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten den Gebäudeabschluss beenden. Nach derzeitigem Bauzeitenplan ist eine Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme für Herbst 2018 vorgesehen.

### **Ausbau „Am Klößberg“**

In Abhängigkeit der Witterung wurden die Arbeiten zeitweise fortgeführt. Sobald die Mischwerke ihren Betrieb wieder aufnehmen und Asphaltmischgut anbieten, werden die noch ausstehenden Asphaltarbeiten ausgeführt.

### **Ausbau der Weinstraße mit Erschließung des Neubaugebietes „Weinstraße“**

Die Ausführungsplanung liegt zur Vorstellung und Erläuterung für eine noch einzuberufende Anliegerversammlung vor. Sobald das Rechtsanwaltsbüro die Veranlagungsmodalitäten ermittelt hat, wird eine Anliegerversammlung einberufen. Diese wird aller Voraussicht nach im März/April 2018 stattfinden.

### **DGH Tiefengruben**

Auf Nachfrage der Bauabteilung bei den planenden Architekten über den Sachstand der Ausschreibung für den Bau des Bürgerhauses hatten diese um ein persönliches Gespräch gebeten. In diesem Gespräch am 05.02.2018 wurde der Gemeinde mitgeteilt, dass sich das Büro komplett auflösen wird und die vertraglich geschuldete Leistung somit nicht erbracht werden kann.

Mit dieser Erkenntnis plant die Verwaltung zusammen mit der Förderstelle, der Bauaufsicht Fulda, und einem ortsansässigen Architekturbüro die weitere Vorgehensweise. Ziel ist es, das gesamte Bauvorhaben, das entsprechend dem Förderbescheid neben der Fertigstellung auch die Vorlage des Endverwendungsnachweises zum 31.12.2018 fordert, an das ortsansässige Architekturbüro zu übertragen.

### **Ersatzneubau der Rad- und Fußwegebrücke „Grünes Dreieck“**

Die Bauarbeiten wurden an eine regional ansässige Firma vergeben. Der Baubeginn mit den Abbrucharbeiten ist für Mitte März 2018 vorgesehen.

### **Ersatzneubau der Fußwegebrücke über das „Hängsberger Wasser“ in Hauswurz**

Nachdem die bisherigen Ausschreibungen nicht vergeben werden konnten, ist vorgesehen, diese im März 2018 erneut öffentlich auszuschreiben.

### **Ersatzneubau der Brücke über die Kemmete im „Kemmete Grund“ in der Gemarkung Rommerz**

Die Ausführungsplanung einschließlich der statischen Berechnung ist in der Endphase. Eine Veröffentlichung der Ausschreibung ist für März/April 2018 vorgesehen. Nach derzeitiger Planung ist somit ein Baubeginn für Mai/Juni 2018 möglich. Vor Beginn der Bauarbeiten werden die Landwirte über die Sperrung in Kenntnis gesetzt. Die Fertigstellung ist für Dezember 2018 vorgesehen.

### **Breitbandausbau**

Das Unternehmenskonsortium beginnt im März mit der Akquise, die einen Zeitraum von ca. 2 Monaten in Anspruch nehmen wird.

### **Bahnhofsbeschilderung**

Mit dem Leiter des Bahnhofsmanagement Kassel wurde Kontakt aufgenommen. Es wurde die Umsetzung der Beschilderung in 2018 zugesagt.

### **Bau eines Blockheizkraftwerkes (BHKW)**

Das Konzept für den Bau eines BHKW wurde im Gemeindevorstand, Bau- und Umweltausschuss sowie im Haupt- und Finanzausschuss vorgestellt. Die Beschlussfassung war in allen Gremien einstimmig. Die Durchführung erfolgt in zwei Bauphasen wegen der max. Förderung.

- Leistung: 50 oder 64 kW
- Einsparpotential: ca. 450.000 kWh/a (inkl. Nebeneffekte)
- Gesamtkosten: 506.000 € davon Förderung ca. 350.000 €
- Amortisationszeit (inkl. Förderung): 2 - 3 Jahre
- Laufzeit BHKW: 8 - 10 Jahre

### **Gieseltalradweg**

Das geplante Projekt wurde im Gemeindevorstand, Bau- und Umweltausschuss sowie im Haupt- und Finanzausschuss vorgestellt. Die Beschlussfassung erfolgte in allen Gremien einstimmig. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit der Stadt Fulda durchgeführt.

- Förderung: 70% der förderfähigen Kosten
- Baukosten: ca. 680.000 €
- Eigenanteil: 336.000 €
- bei 3,50 m Breite + 0,50 m Bankette (links und rechts)

### **Sportanlage am Opperzer Berg**

Die Erneuerung der Sportanlage wurde im Haushalt des Landkreises Fulda aufgenommen. Die Gestaltung der Flächen (Laufbahn, Kugelstoß- und Weitsprunganlage) erfolgt in den Sommerferien.

### **Gynäkologensitz**

Über das Antwortschreiben der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen (KV) wird informiert. Die Bürgermeister der Gemeinden Neuhof, Kalbach, Flieden und Hosenfeld haben um einen Gesprächstermin bei der KV gebeten. Des Weiteren wurden die Landtagsabgeordneten um Unterstützung gebeten.

### **Schließung der Barbarikirche**

In der Angelegenheit fand ein Treffen mit Vertretern der Kirche statt. Der „Arbeitskreis Kirche“ wünscht sich einen engeren Austausch mit der politischen Gemeinde. Beim Bistum wurde der Antrag auf Profanisierung der Barbarikirche gestellt. Ideen können jederzeit an den Vorsitzenden des Pfarrgemeinderates, Herrn André Literski, weitergegeben werden. Eine Präsentation des Zwischenergebnisses soll in einer Sitzung der Gemeindevertretung erfolgen.

### **Verkehrsschau**

Das Protokoll über die Verkehrsschau am 1. November 2017 wird an die Fraktionsvorsitzende/n weitergeleitet.

### **Neujahrsempfang**

Der gemeinsam von der Gemeinde und dem Gewerbeverein durchgeführte Neujahrsempfang hatte ein gutes Resümee. Die Veranstaltung soll in 2019 wieder stattfinden.

### **Zusammenarbeit mit den Gemeinden Flieden und Kalbach**

Die Bürgermeister der Flieden, Kalbach und Neuhof treffen sich regelmäßig zum Austausch von wichtigen Themen.

Themen des letzten Treffens waren: Bahntrasse FFM - FD / Interkommunales Gewerbegebiet / Sitz der Gynäkologie in Neuhof

### **Symposium des Regierungspräsidiums Kassel**

Am Mittwoch, 21. März 2018, um 13:00 Uhr, findet im Gemeindezentrum Neuhof, ein Forum des Regierungspräsidiums Kassel zum Thema „Landwirtschaft contra Flächenverbrauch – Noch Spagat oder Dilemma?“ statt.